

Avancement ADAP - 2023

Nom des sites	ADRESSE	Classement	Categorie	prevision de realisation	année de realisation	avancement	Observations
1. Centre Administratif	48 av. Charles-de-Gaulle	W	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
2. Cuisine centrale	28 avenue charles mossler	R	3	3	3	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 3
3. Police Municipale - Place Davout	1 place Davout	W	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
4. STM	3 Avenue du Garigliano	W	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
5. La Poste	8 Grande Rue	W	5	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
6. Secours Populaire Français (Ex Dépôt Voirie)	Avenue Charles Mossler	M	5	Periode 3	Periode 3	non démarré	Public en exterieur (pas d'accès dans les locaux)
7. Parking Davout	Place Davout	PS	2	2	1	Réalisé	attestation fin de travux Ad'AP "VERITAS" - année 1
8. IFAC (locaux à coté halle Ferry)	Place du 19 mars	W	5	6	6	Réalisé	plus ERP: IFAC devenu bureaux du service moyens generaux
9. Pavillon Buisson	Avenue Charles De Gaulle	L	5	Periode 3	Periode 3	Demoli	Demoli avec reconstruction de l'ecole Buisson
10. Eglise St Martin	Rue de l'Église	V	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
11. Ecole Josephine	2 rue Joliot curie	L	5	5	Periode 3	non démarré	pas de public - voir le devenir du batiment
12. Ecole Municipale d'Arts Plastiques	6 rue de l'église	R	4	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
13. Maison des Associations (parc Séron)	86 rue Vigier	L	5	Periode 3	Periode 3	non démarré	
14. MJC 1 et 2	12 grande rue	S+P	4	3	Periode 3	non démarré	
15. Service culturel (rdc) et musée Davout (1er étage)	48 av. Charles-de-Gaulle	W	5	Periode 3	Periode 3	Réalisé	Rdc accessible - 1er etage = bureaux (musée déménagé 2023).
16. Salle Carnot	24 rue carnot	L	5	5	5	Demoli	Demolie (travaux Buisson)
17. Salle des Fêtes	48 avenue Charles de Gaulle	L	3	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
18. Crèche - Les Moussailons	Avenue Henri Ouzilleau	R	4	2	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
19. Creche - Les Lutins	Rue Charles Rossignol	R	5	3	3	en cours	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 3, derog pour EPMP refusé
20. Crèche - Les Dauphins	5 Place Les Jardins Ste Thérèse	R	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
21. Crèche - Familiale	27 Grande Rue	R	5	4	3	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 3
22. Crèche - Parentale les P'tits Sucres d'Orge	9/11 rue Dunant	R	5	3	3	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 3
23. Centre de loisirs Charles Perrault	Pres des houches	R	5	3	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
24. Centre Périscolaire	50 Avenue Gay Lussac	W	5	6	6	plus ERP	plus ERP - association aeromodelisme pas de public
25. Halte Garderie - PSM	14 rue des Prés Saint Martin	R	5	4	Periode 3	non démarré	deménagement prévu- Nouvelle creche rue Chateaubriand (livaison debut 2025)
26. La Savinière (centre de vacances)	route des sables 85 la tranche/mer	R	3	Periode 3	Periode 3	Vendu	Batiment Vendu
27. Marché Davout	Place Davout	M	2	4	3	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 3
28. Ancien Marché du Plateau	Place du 19 Mars 1962	M	2	6	6	non démarré	plus utilisé - restructuration envisagée
29. Marché du Plateau	Place du 19 Mars 1963	M	3	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
30. ASSAD Mission Locale (prefa parking Mairie)	58 rue Charles de Gaulle	W	5	Periode 3	Periode 3	non démarré	Batiment vide - Demolition envisagée pour extension parking Mairie
31. Espace Simone Dussart	86 Rue Vigier	J	5	6	4	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 5
32. Epicerie sociale	Rue de la liberte	M	5	4	5	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 4
33. Maison de quartier Eole	Place Les jardins de Ste-Thérèse	L	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
34. Maison de quartier de Grand-Vaux	9 Allée Georges Clemenceau	L	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
35. Maison de quartier des Prés-St-Martin	28 Rue des Prés Saint-Martin	L	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
36. P M I Prés St Martin	28 Rue des Prés Saint-Martin	U	5	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
37. PAVILLON SALENGRO	88bis avenue Roger-Salengro	L	5	Periode 3	Periode 3	non démarré	Pas de public - voir devenir du batiment
38. Ex perception - Secours Catholique	6 rue René Legros	L	5	5	5	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 5
39. Ex CPAM	rue des Chardonnerets	R et W	5	6	1	Réalisé par anticipation	Creation d'un Relais d'Assistant Maternelle d'un coté (rapport fin Txv "APAVE") + un service périscolaire de l'autre partie du batiment (rapport fin Txv "BTPconsultant)
40. local Medico Scolaire (Grand Vaux)	rue Degas	U	5	5	Periode 3	non démarré	Demolition prévue avec ANRU
41. Local PRE	dalle commerciale - Grand Vaux	R	5	6	7	réalisé	extension avec sanitaire PMR - pas d'attestation (demolition prévu ANRU)
42. Ecole Elémentaire Aristide Briand	31 avenue de Joyeuse	R	3	4	Periode 3	non démarré	
43. Ecole Elémentaire F. Buisson	Avenue Charles De Gaulle	R	3	Periode 3	7	Réalisé	Restructuration 2020/2022 - attestation fin travaux "contrôle G" du 03/01/2023
44. Ecole Elémentaire Jules Ferry	33 avenue des chardonnerets	R	3	3	3	Réalisé	attestation fin travaux Ad'AP "VERITAS" - année 3
45. Ecole Elémentaire JF.Kennedy	10 rue de morsang	R	4	Periode 3	8	en cours	creation Ascenseur 2023 - APD en cour
46. Ecole Elémentaire Louise Michel	4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny	R	3	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2

Avancement ADAP - 2023

Nom des sites	ADRESSE	Classement	Categorie	prevision de realisation	année de realisation	avancement	Observations
47. Ecole Elémentaire ST-Exupery	Rue Auguste Renoir	R	3	6	Periode 3	non démarré	Restructuration prévue avec ANRU
48. Ecole Maternelle Aristide Briand	31 avenue de Joyeuse	R	4	5	4 et 5	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 5
49. Ecole Primaire Aimé Leclerc	35 Avenue Jean-Marsaudon	R	4	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
50. Ecole Maternelle Ex Champagne	Avenue Charles Mossler	R	5	5	6	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 6
51. Ecole Maternelle Chateaubriand	Rue Charles Rossignol	R	4	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
52. Ecole Maternelle J. Mermoz	9 rue Henri Ouzilleau	R	4	5	Periode 3	non démarré	Restructuration prévue avec ANRU
53. Ecole Maternelle JF. Kennedy	rue de morsang	R	5	Periode 3	7	Réalisé	modification des façades + AdAP été 2023
54. Ecole Maternelle Jules Ferry	18 Rue des écoles	R	4	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
55. Ecole Maternelle Louise Michel	4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny	R	4	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
56. Ecole Maternelle Marguerites	20 rue des Marguerites	R	4	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
57. Ecole Maternelle Paul Bert	2 rue de la Liberté	R	4	5	Periode 3	vente en cours	Locaux vont etre vendus au departement pour extension collège
58. Ecole Maternelle St-Exupery	1 rue Matisse	R	4	Periode 3	Periode 3	non démarré	Restructuration prévue avec ANRU
59. Gymnase David Douillet	1 Allée Georges Clemenceau	X	2	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
60. Gymnase Cheymol	16 rue Jacques Cœur	X	4	4	6	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 6
61. Gymnase Pierre de Coubertin - COSOM	31 bis avenue de l'Armée Leclerc	X	2	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
62. Gymnase Champagne	35 Avenue Jean-Marsaudon	X	5	1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
63. Gymnase Kennedy	10 rue de Morsang	X	4	5	4	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 4
64. Gymnase Aristide Briand	31 avenue de Joyeuse	X	3	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
65. Maison des sportifs	33 avenue de l'Armée Leclerc	X	5	4	4	Réalisé	Travaux neuf 2020 (demoli et reconstruit , voir attestation vestiaires stabilisés)
66. Salle de Musculation	33 avenue de l'Armée Leclerc	X	5	3	Periode 3	non démarré	<i>batiment fermé - voir devenir du batiment</i>
67. Tennis couvert 1 (2 courts derriere coubertin)	33 avenue de l'Armée Leclerc	X	5	5	Periode 3	non démarré	
68. Tennis couvert 2 (1 court coté tribune Rugby)	33 avenue de l'Armée Leclerc	X	5	5	Periode 3	non démarré	<i>Demande derogation pour acces UFR sur court tennis n°1</i>
69. Tribune d'Honneur - Vestiaires Football	33 avenue de l'Armée Leclerc	X	3	5	5	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 5
70. Tribunes Rugby	33 avenue de l'Armée Leclerc	X	3	2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
71. Vestiaires terrains stabilisés	33 avenue de l'Armée Leclerc	X	5	4	4	Réalisé	Travaux neuf 2020 - demoli et reconstruit - attestation fin Tvx "SATELIS"
72. Cimetière La Martinière	Rue de l'égalité	IOP		Periode 3	Periode 3	non démarré	<i>etude en cours</i>
73. Cimetière Champagne	26 Bis Avenue Charles Mossler	IOP		Periode 3	Periode 3	en cours	en cours pour la voirie
74. Parc Champagne	Parc de Champagne	IOP		5	4	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 4
75. Parc seron	86T Rue Vigier	IOP		Periode 3	Periode 3	non démarré	
76. Aire de jeux Grand-Vaux	3 Avenue Henri Ouzilleau	IOP		Periode 3	Periode 3	non démarré	Demolition prévu avec travaux ANRU
77. Aire de jeux marronniers	72 Avenue des Marronniers	IOP		1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
78. Aire de jeux place 19 mars	place 14 juin	IOP		1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
79. Aire de jeux place davout	Place davout	IOP		1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
80. Préau Sports- Grand Vaux	2 Avenue Henri Ouzilleau	IOP		1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
81. Préau Sports Prés St Martin	26 Rue des Prés Saint-Martin	IOP		1	1	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 1
82. Skate parc - Grand Vaux	11 Allée Georges Clemenceau	IOP		3	Periode 3	non démarré	Demolition prévu avec travaux ANRU
83. Stade jean moulin	33 avenue de l'Armée Leclerc	IOP		2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
84. Aire de jeux place 14 juin	Place du 14 juin	IOP		2	2	Réalisé	attestation fin de travaux Ad'AP "VERITAS" - année 2
85, locaux periscolaire mater L. Michel (ancien locaux inspection academique)	4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny	R	5		7	Réalisé	attestation fin de travaux "VERITAS" 2022
86.maison des associations sportives et Sce des sports	33 avenue de l'armée Leclerc	L & W	4		7	Réalisé	Batiment neuf - attestation hand fin Tvx "BTP Consultant" mai 2023

année 1 - 2016/2017	année 6 - 2021/2022
année 2 - 2017/2018	année 7 - 2022/2023
année 3 - 2018/2019	année 8 - 2023/2024
année 4 - 2019/2020	année 9 - 2024/2025
année 5 - 2020/2021	